


Informacja Burmistrza Miasta z realizacji zadań w I kwartale 2025 roku



24 kwietnia 2025 r.
Sesja Rady Miasta

Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Drawskiej 49

- ▶ Trwają prace budowlane związane z przebudową budynku przy ul. Drawskiej 49, które obejmują m.in. wykonanie stolarki okiennej przez odtworzenie jej historycznej formy, remont pokrycia dachowego, ocieplenie budynku z odtworzeniem historycznej kolorystyki elewacji oraz wykonanie izolacji fundamentów .
- ▶ Zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj.
- ▶ Planowany termin zakończenia inwestycji to lipiec 2025r.
- ▶ Na realizację ww. zadania Miasto pozyskało dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
- ▶ Łączna wartość inwestycji: 1.980.300 zł
- ▶ Kwota dofinansowania : 1.176.000 zł




Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta


- ▶ W miesiącu marcu zostały zakończone prace związane z wymianą oświetlenia drogowego na oświetlenie energooszczędne na terenie miasta, w celu poprawy efektywności energetycznej poprzez obniżenie kosztów związanych z oświetleniem.
- ▶ Na realizację ww. zadania Miasto pozyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - Rozświetlamy Polskę.
- ▶ Łączna wartość inwestycji: 809.586 zł
- ▶ Kwota dofinansowania : 647.668,80 zł




Utworzenie miejskiego żłobka

- ▶ Trwają prace budowlane polegające na utworzeniu miejskiego żłobka w budynku PSP Nr 2 dla 44 dzieci do lat 3.
- ▶ Zakończenie prac budowlanych zaplanowane jest na czerwiec 2025r.
- ▶ Na realizację ww. zadania Miasto pozyskało wsparcie w ramach Programu Maluch+ na lata 2022-2029
- ▶ Łączna wartość inwestycji: 3.254.934 zł
- ▶ Kwota dofinansowania : 3.098.085 zł








Modernizacja oczyszczalni ścieków

- ▶ Przeprowadzono kolejne postępowanie przetargowe w celu wyłonienia Wykonawcy modernizacji oczyszczalni ścieków, która obejmuje m.in. prace związane z częściową wymianą układu napowietrzania w komorach napowietrzania, piaskownika oraz dwóch pomp wraz z armaturą.
- ▶ Planowany termin realizacji inwestycji to okres 6 miesięcy od daty podpisania umowy z Wykonawcą.
- ▶ Na realizację ww. zadania Miasto pozyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
- ▶ Łączna wartość inwestycji: ok. 2.000.000 zł
- ▶ Kwota dofinansowania : 1.911.000 zł



Przebudowa Placu Lotników

- ▶ Trwają prace związane z przebudową placu polegające na wykonaniu : nowego chodnika oraz podejścia pod pomnik lotników, nowego murka oporowego, nowych schodów terenowych oraz nowego oświetlenia terenu.
- ▶ Planowany termin zakończenia inwestycji to wrzesień tego roku.
- ▶ Łączna wartość inwestycji: ok. 637.000 zł





Budowa drogi ul. W. Szymborskiej

- ▶ Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz podpisano umowę z Wykonawcą na budowę I etapu drogi na odcinku o długości 200mb oraz wykonanie kanalizacji deszczowej na ww. odcinku drogi.
- ▶ Planowany termin zakończenia inwestycji to lipiec bieżącego roku.
- ▶ Łączna wartość inwestycji: 489.000 zł



Renowacja Zamku

- ▶ Przeprowadzono zapytanie ofertowe oraz wybrano Wykonawcę na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego obejmującego renowację Zamku. Termin opracowania pfu to kwiecień 2025r.
- ▶ Zadanie planowane jest do realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 dedykowanych instrumentowi terytorialnemu ZIT w ramach Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie to czerwiec 2025r.



Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162 na odcinku Świdwin-Jezioro Bukowiec

- ▶ Przeprowadzono zapytanie ofertowe oraz podpisano umowę z Wykonawcą na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem ścieżki w kierunku Jeziora Bukowiec.
- ▶ Planowany termin przygotowania pełnej dokumentacji to listopad 2025r.




Renowacja zabytkowej wieży widokowej w Parku Miejskim

- ▶ Zakończono prace związane z przeprowadzeniem prac konserwatorsko - budowlanych związanych z przebudową balkonów na zabytkowej wieży Bismarcka.
- ▶ Na realizację ww. zadania Miasto pozyskało dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
- ▶ Łączna wartość inwestycji: 474.780 zł
- ▶ Kwota dofinansowania : 465.284 zł



Budynek szatniowo-sanitarny na boisku sportowym


- Opracowano program funkcjonalno - użytkowy na budowę budynku szatniowo-sanitarnego na boisku sportowym. Złożono wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w ramach założeń rozwoju infrastruktury sportowej w województwie zachodniopomorskim. Czekamy na rozpatrzenie wniosku. Ogólny koszt zadania wynikający z kosztorysu inwestorskiego to ponad 4,5 mln zł.





Budowa drogi gminnej ul. Dobra Rycerskie

- ▶ Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz wybrano Wykonawcę robót związanych z I etapem budowy drogi ul. Dobra Rycerskie na odcinku o długości 540 mb.
- ▶ Planowany termin wykonania prac to 6 miesięcy od daty podpisania umowy z Wykonawcą.
- ▶ Ogólny koszt zadania : ok. 1.000.000 zł



Budowa drogi na działce nr 169/10 (plecy ul. Letniej) - I etap

- ▶ Zakres rzeczowy I etapu obejmował wykonanie przykanalika o łącznej długości ok. 48 m oraz zamontowanie 4 wpustów ulicznych betonowych DN 500 z osadnikiem i kratą uchylną .
- ▶ Wartość robót wyniosła 34.347 zł.



